

Projektname	Photovoltaik Etappe 1 (Kathedrale)		
Impressionen aus dem Projekt	  		
Rückblick	<ul style="list-style-type: none"> - Installation erfolgreich abgeschlossen - Die Anlage ist seit dem 29.07.24 in Betrieb 		
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Stromproduktion / Stromverbrauch - Mittelfristig: Erweiterung im Zusammenhang mit kommenden Dachsanierungen 		
Budget	Von der aoGV freigegebener Kredit: CHF 20'000	Berichtsperiode	aoGV Nov. 2024
Ausgaben	Netto Kosten nach Abzug Fördergeld: CHF 14'500	Geplanter Abschluss	abgeschlossen

Projektname	Umbau Küche und Zentraldepot, Pausenraum und Aussenpausenplatz		
Impressionen aus dem Projekt			
Rückblick	<ul style="list-style-type: none"> - Planungsphase Bauprojekt, Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten - Beschaffung von 2nd Hand Bauteilen (insb. Chromstahlküche) und Küchengeräten - Zentraldepot: Arbeiten abgeschlossen; Raum bezogen 		
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Küche und Pausenraum Ausführung im Gang - Aussenpausenplatz Ausführung Anfang 2025 		
Budget	Von der aoGV freigegebener Kredit: CHF 140'000	Berichtsperiode	aoGV Nov. 2024
Ausgaben	Kostenprognosen: CHF 130'000 (Stand Okt. 2024)	Geplanter Abschluss	Frühling 2025